

SPRAWOZDANIE Z DOKONANEJ KONTROLI Nr 1/2011

KOMISJA REWIZYJNA W SKŁADZIE:

- 1/ Edmund Szymczak- Przewodniczący
- 2/ Michał Pamulak - członek
- 3/ Zygmunt Wycinek - członek

W oparciu o roczny plan pracy Komisji, zatwierdzony przez Radę Gminy Komisja dokonała kontroli niezakończonych (rozpoczętych w 2010 r.) inwestycji, dokumentów przetargowych, umów, protokołów odbioru, płatności i dotacji

przy współudziale: Monii Mojewskiej Kierownik Infrastruktury Rozwoju Gospodarczego, Agnieszka Sadecka Inspektor ds. Zamówień Publicznych, Joanna Borwik Podinspektor ds. Budownictwa i Inwestycji

Ocena zagadnienia będącego przedmiotem kontroli: niezakończonych (rozpoczętych w 2010r) inwestycji, dokumentów przetargowych, umów, protokołów odbioru, płatności i dotacji. Przedmiotem kontroli były dwa zadania inwestycyjne:

1. Budowa Wielozadaniowych Boisk Sportowych w Drzycimiu- budowa zaplecza sportowego, oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej.
2. Budowa Boiska "Orlik"- 2012

Ad.1 Budowa Wielozadaniowych Boisk Sportowych

Komisji przedstawiono dokumentację związaną z realizacją tego zadania inwestycyjnego, oraz zawartą umowę z dnia 8.03.2010r. nr 342-01/10 z firmą JNTER-INVEST Sp. z o.o. 86-105 Świecie ul. Hojska Polskiego 7A Nylconanec. Zgodnie z zawartą umową Nylconanec miał określony termin zakończenia inwestycji do dnia 30.10.2010r.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji i informacji udzielonych przez pracowników Starostwa Gminy Komisja ustaliła:

Wykonawca w dniu 23.09.2010r. zwrócił się z pismem o przedłużenie terminu obowiązywania umowy do dnia 20.12.2010r. i otrzymał odpowiedź negatywną - pismo Wójta Gminy Drajim z dnia 8.10.2010r.

Zgodnie z warunkami zawartej umowy § 2 Terminy realizacji umowy ust. 6 Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni zaistnienia okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem.

Po terminie obowiązywania zawartej umowy 30.10.2010r. Wykonawca nie wystąpił z pismem o przedłużenie terminu obowiązywania umowy i nie zawarł aneksu dotyczącego terminu po 30.10.2010r.

W dniu 25 listopada 2010r. sporządzono Protokół o przejęciu placu budowy przez Zamawiającego, oraz Protokół z dnia 25 listopada 2010r. o zobowiązaniu Wykonawcy do zakończenia robót do dnia 15 grudnia 2010r. W dniu 24.11.2010r. sporządzono protokół odbioru robót budowlanych częściowo wraz z określonymi wartościami w złotych i % rodojem wyko-

panych robót budowlanych. W dniu 25.11.2010r. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 67/10 za wykonane prace o wartości 220880,83 zł. Udział środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy nr 427/2010 z dnia 26 maja 2010r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim wynosił 22,84% poniesionych kosztów to jest 50449,18 zł do faktury nr 67/10 i do faktury nr 482/1/2010 z dnia 1.07.2010r - zakup i montaż zbiornika 20000L do nawadniania o wartości 46662,60 zł otrzymano dotację w wysokości 10657,74 zł razem 61106,90 zł co zostało potwierdzone dokonaniem przelewem.

W zawartej umowie nr 342-01/10 § 9, Kary umowne ust. 5 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z tytułu za wykonane i fakturowane roboty.

Z uwagi na brak terminu przedłużenia obowiązywania umowy zachodzi obawa, że nie będzie można naliczyć kar za jego przekroczenie. Od dnia zawarcia umowy 8.03.2010r. nie ma żadnych pisemnych uwag dotyczących terminu realizacji inwestycji ze strony Zamawiającego, lub pisemnej informacji ze strony Inspektora Nadzoru.

Załączniki: kopie

nr 1 umowa nr JN.II.3042/427/2010 - dofinansowanie

nr 2 pismo i odpowiedź w sprawie przedłużenia terminu

nr 3 faktura nr 482/1/2010 zbiornik nawodnienie

nr 4 protokoły odbioru robót budowlanych częściowy

nr 5 protokoły o przyjęciu placu budowy

nr 6 protokoły z określeniem terminu zakończenia robót

nr 7 faktura nr 67/10

Ad.2 Budowa boiska "ORLIK" 2012

po przedstawieniu dokumentacji i informacji udzielonych przez pracowników

Urzędu Gminy Drzycim Komisja ustaliła:

zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

W dniu 9.06.2010r. zawarto umowę nr

342-06/10 pomiędzy Gminą Drzycim

"Zemwiojcyjn a Konsorejum Mardo-Hop" na budowę boiska "ORLIK" z

terminem zakończenia robót 31.10.2010r.

W dniu 5 sierpnia 2010r. zawarto ANEKSm 1

dotyczący wykonania przedmiotu

umowy w którym określono ryczałtowe

wynagrodzenie w wysokości

1. 298270,22 zł. wynagrodzenie obejmuje

podatek VAT w kwocie 234114,30 zł.

W dniu 10 sierpnia 2010 zawarto ANEKSm nr 2

do umowy dotyczący wyprawy

Wyposażenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego na konto banku udzielającego kredytu Hylconowcy.

W dniu 29 października 2010r. zawarto ANEKS nr 3 dotyczący terminu zakończenia robót będący przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia 25 listopada 2010r.

Protokół z odbytej narady w dniu 12.01.2011r. w sprawie realizacji umowy 342-06/10 z dnia 9 czerwca 2010r. Budowa boiska ORLIK-2012" ustalono zakres wykonanych robót, rozliczenie koszt wyliczających z warunków umowy, określono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.05.2011r.

Pracownicy Urzędu Gminy oświadczyli, że gmina nie dokonała żadnych płatności do zawartej umowy, a wszystkie roboty i zgromadzone materiały obciążają Hylconowca". W związku, że dotacje są udzielane w bieżącym roku budżetowym, Urząd Gminy ponownie wystąpi z wnioskiem o przyznanie dotacji. Przedstawiono wniosek, który został złożony w dniu 2 marca 2011r.

Zobacznik: protokół z odbytej narady w dniu 12.01.2011r.

Wnioski zespołu kontrolnego:



- brak dokumentu stwierdzającego nie zakończenia prac w terminie i przedłużającego termin obowiązywania umowy.
- nie wystarczający nadzór ze strony Urzędu poprzez Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji
- przy realizowaniu inwestycji o dużej wartości niegodnie w formie pisemnej harmonogram etapowego realizowania zadania.
- przy braku środków zewnętrznych do Boiska ORLIK 2012 rozpatrzyć przez Radę Gminy celowość realizowania inwestycji w roku budżetowym 2011.

(Podpis/y osoby/osób kontrolowanych)

Data Dnia im 11.03.2011

- Komisja nie wnosi uwagi do przedstawionej dokumentacji inwestycji.
- Zobowiązać Wójta Gminy do realizacji kar za nie dotrzymanie terminu realizacji umowy nr. 342-01/10 przez Wykonawcę.

Podpisy Komisji:

1. 
2. 
3.

Załącznik nr 1

Umowa Nr IN.II.3042/ 427/2010

zawarta w dniu 26 maja 2010 roku pomiędzy:

Województwem Kujawsko – Pomorskim, zwanym dalej Dotującym, reprezentowanym przez:

Edwarda Hartwicha - Wicemarszałka Województwa

Michała Korolko – Wicemarszałka Województwa

przy kontrasygnacie Pawła Adamczyka – Skarbnika Województwa

a

Gminą Drzycim, zwaną dalej Dotowanym, reprezentowaną przez:

Waldemara Moczyńskiego – Wójta

przy kontrasygnacie Sabiny Majewskiej – Skarbnika

§ 1

1. Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 - z późn. zm.), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) i w wykonaniu uchwały XLIII/1122/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim, Województwo udziela Gminie Drzycim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w roku 2010 w kwocie do 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) na zadanie pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Pomoc finansowa z budżetu województwa nie może przekroczyć 30% wartości zadania w okresie jego realizacji. Planowana wartość zadania wynosi 2.895.790,00 zł.
2. Łączna planowana wartość zadania do realizacji w 2010 r. wynosi 875.891,00 zł przy udziale finansowym: Gminy Drzycim 475.891,00 zł tj. 54,32%, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 200.000,00 zł tj. 22,84% i Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 200.000,00 zł tj. 22,84%.

§ 2

Dotowany nadzoruje wykonanie całego zadania.

§ 3

1. Dotacja zostanie przekazana ze środków własnych Województwa wg klasyfikacji budżetowej dział 926 rozdział 92601 § 6300.
2. Środki finansowe na zapłatę faktur z tytułu dokonanych zakupów i wykonanych robót w części dotyczącej udziału Województwa w finansowanym zadaniu będą przekazywane

10. W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu dotyczącego zadania określonego w § 1 pkt. 1 do dnia 31 lipca b.r. oraz w sytuacji gdy istnieje zagrożenie niewykorzystania przyznanych środków finansowych, Dotujący może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
11. Dotowany zobowiązuje się poinformować listownie Departament Edukacji, Sportu i Turystyki o planowanym oficjalnym otwarciu obiektu z 30-dniowym wyprzedzeniem.

§ 4

Województwo Kujawsko-Pomorskie ma prawo do desygnowania swojego przedstawiciela jako obserwatora do procedury przetargowej oraz przeprowadzenia kontroli wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem. Przedstawiciel Województwa Kujawsko-Pomorskiego może brać udział w odbiorze końcowym robót. Dotowany zobowiązany jest powiadomić Wydział Inwestycji o terminie odbioru końcowego z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 5

1. Dotowany zobowiązuje się do merytorycznego i finansowego rozliczenia zadania i otrzymanej dotacji, w formie karty rozliczenia (załącznik nr 8) wraz z zestawieniem faktur (załącznik nr 9) i wydrukami z konta bankowego, które winno być przedłożone nie później niż do dnia 30 listopada 2010 roku.
2. Dotującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez Dotowanego z warunków umowy, bądź wykorzystania nawet części dotacji na inne cele niż określone w umowie.
3. Dotowany zobowiązany jest do zwrotu Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przekazanej kwoty dotacji w całości lub części w przypadku wykorzystania dotacji w mniejszej kwocie lub na inny cel niż określony w niniejszej umowie, wraz z odsetkami licznymi jak dla zaległości podatkowych od dnia ich otrzymania do dnia ich zwrotu.
4. Zwrot dotacji nastąpi na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego: Bank PKO BP SA II O/Toruń nr 12 1020 5011 0000 9802 0119 5700 w terminie, o którym mowa w §5 ust.1.

§ 6

Strony ustaliły, że w sprawach związanych z realizacją rzeczową i finansową w/w zadania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego występować będzie Wydział Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane z zastrzeżeniem ważności wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

Drzycim, dnia 08.10.2010 r.

Nr 341-15/02/01/10

INTER-INVEST ŚWIECIE Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 7A

86-105 Świecie

Fax. 52 5620329

Dotyczy: umowy nr 342-01/10 z dnia 08.03.2010 r. na wykonanie zadania „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu – budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej”.


W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23.09.2010 r. odnośnie przedłużenia terminu wykonania powyższej inwestycji do dnia 20.12.2010 r. informuję, że nie wyrażam zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Swoją odmowę motywuję tym, iż Pana uzasadnienie podane w piśmie jest bezzasadne. Przypominam, że w treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ustawodawca zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – SIWZ) oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający zawarł katalog zmian w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, jednakże Pana argumenty nie odnajdują odzwierciedlenia w katalogu dopuszczalnych zmian. Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym oświadczył Pan, iż dokonał wizji terenowej, więc uzasadnienie, że inwestycja prowadzona jest na terenie bardzo podmokłym nie odnajduje tutaj potwierdzenia. Również warunki pogodowe wiosną i latem były dogodne i pozwalały na prowadzenie robót budowlanych. Przypominam, że w dziale XVIII ust. 4 pkt 1 tiret 2 SIWZ Zamawiający wyraźnie zaznaczył, że „nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który po składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody o charakterze katastrof lub długotrwanie występujące niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych np.

ze względu na zastosowaną technologię w dokumentacji projektowej)". Również wypływająca woda ze ściany nasypu nie powinna stanowić dla Wykonawcy przeszkody, gdyż powinien on zastosować odpowiedni drenaż. Dodatkowo nadmieniam, że umowa w sprawie przedmiotowej inwestycji została zawarta już 8 marca 2010 r., a termin wykonania zamówienia upływa z dniem 30 października 2010 r. co potwierdza, że okres czasowy na realizację zadania jest wystarczający.

Mając na uwadze powyższe argumenty odmawiam przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem,


W O J T
Waldemar Moczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/akta.



INTER - INVEST

ul. Wojska Polskiego 7A
86-105 Świecie
tel. (52) 56 22 375
fax (52) 56 20 329

ŚWIECIE Sp. z o.o.

WYKONUJEMY

AUDYTY TECHNICZNE
MASZYN I URZĄDZEŃ Z
OKREŚLENIEM STANU I
PROGNOZY PRACY.

KONSTRUKCJE
STAŁOWE

RUROCIĄGI
PRZEMYSŁOWE ORAZ
ICH ELEMENTY ZE
STALI
KWASOODPORNEJ
I ZWYKŁEJ JAKOŚCI

PRODUKCJA, MONTAŻ
NA OBIEKTACH

INSTALACJE OLEJU
OLEJU TERMICZNEGO,
PARY, WODY GORĄCEJ

INSTALACJE ZREBKÓW
I TROCIN

ZBIORNIKI, CYKLONY,
WANNY ZE STALI
KWASOODPORNYCH
I ZWYKŁEJ JAKOŚCI

INSTALACJE
CIEPŁOWNICZE
POMPY CIEPŁA
INSTALACJE SOLARNE

WENTYLACJE
KLIMATYZACJE

REMONY I
MODERNIZACJE
URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH KOTŁÓW
PAROWYCH I WODNYCH

REMONTY ARMATURY
PAROWEJ, WODNEJ
RÓŻNYCH TYPÓW I
WIELKOŚCI

REMONTY POMP

WYKONANSTWO
URZĄDZEŃ ORAZ ICH
ELEMENTÓW
DLA PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO

DIAGNOSTYKA
URZĄDZEŃ
WIRUJĄCYCH

WIERCENIE I CIĘCIE
STROPÓW, POSADZEK
ORAZ PŁYT
ŻELBETONOWYCH

NIP - 559-18-67-761
REGON - 093144560
KRS - 0000173470



Świecie, dnia 23.09.2010r

URZĄD GMINY w Drzycimiu

Data wpływu 27.09.2010

Nr w rej: 2540

p. m. Majerska
Jas. 013 budowl.

Gmina Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel. 52 33 17 079

Dotyczy : Umowy nr 342-01/10 z dnia 08.03.2010r na wykonanie zadania „Budowy wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”- budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej .

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu wykonania powyższej inwestycji do 20.12.2010 r.

Prośbę swą motywujemy tym, iż inwestycja powyższa prowadzona jest na terenie bardzo podmokłym i warunki pogodowe wiosną oraz latem nie pozwalały na realizację inwestycji.

Wypływająca woda ze ściany nasypu ,poniżej którego znajduje się budynek zalewała wykopy pod ławy oraz spowodowała utrudnienia z dojazdem sprzętem ciężkim do wykonania robót ziemnych. Nie było także możliwości dojazdu do inwestycji z materiałami i sprzętem budowlanym niezbędnym do realizacji zadania.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDKU
[Signature]
inż. Zbigniew Suran

INTER-INVEST ŚWIECIE
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 7A, 86-100 Świecie

Telefon: +48 (52) 562 23 75, Fax: +48 (52) 562 03 29 Mobile: +48 508 181 078

email: biuro@inter-invest.eu prezes@inter-invest.eu inter_invest@poczta.onet.pl

Web Site: <http://www.inter-invest.eu>

ORIGINAL / KOPIA

SZCZAWNO ZDRÓJ data wystawienia: 01.07.2010

FAKTURA VAT nr: 482/1 /2010

P. M. Majewski
URZĄD GMINY w Drzycimiu
Data wpływu 2.07.2010
1747
P. Słodkowski

Sprzedawca: ZAKŁAD PIELEGNACJI I CHIRURGII DRZEW "BEATA" HENRYK CHOJNACKI
58-310 SZCZAWNO ZDRÓJ UL. CHOPINA 3 tel. 074-843-23-36 fax 8403208 Nr w rej.

Nr identyfikacyjny: 886-100-42-97

Nr r-ku bankowego: BANK ZACHODNI WBK S.A. O/Wałbrzych 06109022710000000584001086

Sposób zapłaty: PRZELEW

Termin zapłaty: 15.07.2010

Zamówienie/oferta : umowa z 01.06.2010 roku

ZAPŁACONO
czekiem - przelewem
dnia 19.07.2010
[Signature]

Nabywca: Gmina Drzycim
86-140 Drzycim ul. Podgórna 10

Nr identyfikacyjny: 559-10-05-396

nr odbiorcy:

Data sprzedaży: 30.06.2010

Data otrzymania zaliczki:

Środek transportu

Lp.	Nazwa towaru/usługi Symbol PKWiU Indeks	Jm	Ilość	Cena jedn. bez podatku (zł)	Wartość towaru/usługi bez podatku (zł)	Podatek %	Wartość sprzedaży brutto ogółem (zł)
1	dostawa i montaż zbiornika do nawadniania boiska o poj. 20.000 litrów zbiornik	szt.	1,000	38 248,03	38 248,03	22	8 414,57
Kwota płatności :				46 662,60	Razem	38 248,03	8 414,57
Zapłacono :				0,00			46 662,60
Pozostało do zapłaty:				46 662,60	w tym	38 248,03	8 414,57

Do zapłaty: 46 662,60

Słownie: Czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt Groszy

.....
podpis osoby upoważnionej
do otrzymania faktury

ZAKŁAD PIELEGNACJI I CHIRURGII DRZEW
"BEATA"
mgr inż. Henryk Chojnacki
58-310 Szczawno Zdrój, ul. Chopina 3
tel. 074/ 843-23-36; fax 840-32-08
NIP 886-100-42-97. REG. 890138338

Henryk Chojnacki

.....
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury

SPRZEDAŻ I SERWIS maszyn ogrodniczych i nośników narzędzi.
Zakładanie zieleni przydomowej, przesadzanie drzew dużych. BUDOWA I Ź RENOWACJA boisk sportowych.
Dziękujemy, zapraszamy ponownie...
Do czasu ostatecznej zapłaty towar jest własnością sprzedawcy.

Płatne ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 10.657,74 zł

PROTOKÓŁ KOŃCOWY ODEBRANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

spisany w dniu 30.06.2010r.

Rodzaj odbieranych robót : dostawa i montaż zbiornika do nawadniania płyty boiska o poj. 20.000 l. wraz z wymianą pompy.

Adres budowy: Drzycim ul. Podgórna

Nazwa i adres zamawiającego:

GMINA DRZYCIM
ul. Podgórna 10
86-140 DRZYCIM
NIP 559-10-05-396

Nazwa i adres wykonawcy: Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA”
ul. Chopina 3, 58-310 Szczawno Zdrój.

Roboty wykonywane na podstawie umowy z dnia 01.06.2010r.

Odbiór robót następuje na podstawie zgłoszenia zakończenia robót:
30.06.2010r.

Komisja odbioru:

Przedstawiciele zamawiającego:

Przedstawiciel wykonawcy:

1. Andrzej Erdmanis

1. Artur Piszczorowicz

2. Zbigniew Szajerka

Komisja po zapoznaniu się z budową w/w robót stwierdza że:

Roboty rozpoczęto dnia 01.06.2010r.

Zakończono dnia 30.06.2010r.

UZASADNIENIE


Komisja stwierdza, że roboty zostały wykonane zgodnie z zamówieniem, na ogólną wartość **46.662,60 zł brutto**.

Na podstawie powyższego Komisja uznaje roboty za zakończone i odebrane zgodnie z umową.


Podpisy komisji:

Przedstawiciele zamawiającego:

Przedstawiciel wykonawcy:

1. 
Inspektor
ds. budownictwa i inwestycji
Andrzej Erdmanis

1. 

2. 

4. Zestawienie wartości wykonanych robót

Rodzaje robót, elementy	Wartość robót umowna netto	Wartość robót od początku budowy	Wartość robót wykonanych w okresie rozliczeniow	Wartość robót wykonanych w poprzednim okresie rozlicz.	Procentowe zrealizowanie robót	UWAGI
2	3	4	5	6	7	8
Roboty ziemne	945,80	945,80	945,80		100%	
Roboty fundamentowe	23037,61	27037,61	22037,61		100%	
Roboty murowe	63250,64	63250,64	63250,64		100%	
Strypy i tynce i el. mowl.	12837,33	8293,35	8293,35		64,60%	
Konstrukcje i przyłącza	69401,78	69401,78	69401,78		100%	
Prace ziemne i pos. pos.	51509,60	23915,02	23915,02		46,42%	
Prace operacyjne	9932,15	2470,31	2470,31		24,87%	
Inst. wod.-kan.	29500,17	8253,00	8253,00		27,94%	
Wartość robót netto	181049,85	181049,86	181049,86			
Inspektor Nadzoru	186552,29	186552,29	186552,29			

SPRAWOZDANIE:
INSPEKTOR NADZORU
 Inż. Antoni Kolano
 ul. Bzd. G.T. III 721049/78
 z 25. XI. 2010

Przedstawiciel Wykonawcy
KIEROWNIK PRAC
 Jerzy Kurek

Przedstawiciel Wykonawcy
PREZES ZARZĄDU
 Inż. inż. Zbigniew Baran

INTER-INVEST ŚWIECIE
 Sp. z o.o.
 ul. Wojska Polskiego 7A, 86-100 Świecie

PROTOKÓŁ

z dnia 25 listopada 2010 r. w Drzycimiu

Dotyczy: Przejęcia placu budowy zadanie inwestycyjnego "Budowa i modernizacja boisk sportowych w Drzycimiu - budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych"

Ustalenia:

W dniu 25 listopada 2010 r. następuje przejęcie placu budowy zadania inwestycyjnego "Budowa i modernizacja boisk sportowych w Drzycimiu - budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych" od Wykonawcy "INTER-INWEST ŚWIECIE" sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 7A 86-100 Świecie.

Przejęcie placu budowy następuje bez skutku nie wykonania powyższego zakresu robót w terminie umownym z dnia 08.03.2010 r. tj. do dnia 30 października 2010 r.

Inwestor Gmina Drzycim przejmuje od Wykonawcy plac budowy z następującymi warunkami wykonania robót:

- 1. Budynki zaplecza sportowego - stali samony otwarte Wykonawca udostępniła przedmiot i kosztowy pomiarowy udostępniła otworzezy dowiazanki D11 do fundamenty. Na tym protokół zakonczono.

Wykonawca
1. Zbigniew Baran
PREZES ZARZDU
mgr inż. Zbigniew Baran

Inwestor
1. Maria Majewska
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
inż. Maria Majewska

2. Jerzy Kubiś

2. Joanna Barwik

W obecności
Inspektora Nadzoru
INSPEKTOR NADZORU
inż. Antoni Kolano
upr. bud. G-T: 11-7210/4978

MŁODSZY REFERENT
ds. budownictwa i inwestycji
Joanna Barwik
inż. Joanna Barwik

INTER-INWEST ŚWIECIE
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 7A, 86-100 Świecie

GMINA DRZYCİM
ul. Podgórna 10
86-140 DRZYCİM
NIP 559-10-05-396

PROTOKÓŁ

z dnia 26 listopada 2010r. w Drzycimiu

Dotyczy: badania inwestycyjnego, Budowa wieloosobowego
boisk sportowych w Drzycimiu - budowa budynku zaplecza
sportowego oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych

Ustalenia:

- Wykonawca firma INTER-INWEST ŚWIECIE sp. z o.o.
- Zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 15 grudnia 2010r - roboty okładkowe z pokryciem dachu blachodachówką, oraz bez mur i innych sprzątoków i innych obrobek blacharskich.
- zabezpieczenie otworów dachowych na okres zimowy.
 - dokonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.
- Zapisać że wykonane roboty nastąpi po wykonaniu wszystkich robót ziemnych w kosztach pokrytych przez inwestora, protokole.

Na tym protokół zakończono

Podpisy:

Wykonawca

A. Wojciechowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Baran

Inwestor

A. Mała Majewska

Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

inż. Mała Majewska

d. Jerzy Kuchel

d. Joanna Barwick

MŁODSZY REFERENT

ds. budownictwa i inwestycji

INSPEKTOR NADZORU

inż. Joanna Barwick

upr. bud. G.T. III 7210/A9/78

INTER-INVEST ŚWIECIE

Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 7A, 86-100 Świecie

W doposażeniu
Inspektor Nadzoru

GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10
86-140 DRZYCIM
NIP 559-10-05-396

zatecznik nr 7

FAKTURA VAT
Oryginał/kopia
nr 67/10

Data wystawienia faktury: 25.11.2010 r.
Data sprzedaży : 25.11.2010 r.
Sposób zapłaty : przelew
Termin zapłaty: 14.12.2010 r.

SPRZEDAWCA:

INTER-INVEST ŚWIECIE Sp. z o.o.
Ul. Wojska Polskiego 7 A, 86-100 Świecie
NIP 559-18-67-761
Nr konta: 54 1050 1139 1000 0023 0882 2424
Tel. 052 562 23 75
Fax.052 562 03 29

URZĄD GMINY w Drzycimiu

NABYWCA:

Gmina Drzycim
Ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
NIP 559-10-05-396

Data wpływu 25.11.2010

Nr w rej. 3131

Zlecenie/Umowa:342-01/10
zlecenie/umowa :z-dnia: 08.03.2010

	Nazwa towaru/usługi	Symbol PKWiU	Ilość	J.m	Cena netto	Wartość Netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu- budowa zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej.					181 049,86	22%	39 830,97	220 880,83
							XXX		
						181 049,86	22 %	39 830,97	220 880,83
							7 %		
							0%		

WARTOŚĆ FAKTURY : 220 880,83 zł

Słownie : dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 83 /100

DO ZAPŁATY : 220 880,83 zł

- 1.Towar jest własnością INTER-INVEST ŚWIECIE sp. z o.o. do czasu pełnej spłaty faktury
- 2.Niniejsza faktura jest równocześnie ostatecznym wezwaniem do zapłaty w oznaczonym terminie
- 3.Nie zapłacenie faktury w oznaczonym terminie spowoduje naliczenie ustawowych odsetek.

PREZES Zarządu

.....
podpis osoby upoważnionej

Płatne ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 50.449,18

wg oświadczenia
podpis osoby upoważnionej

INTER-INVEST ŚWIECIE
Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 7A, 86-100 Świecie

Drzycim, dnia 12.01.2011 r.

PROTOKÓŁ

z odbytej narady w dniu 12.01.2011 r.
w sprawie realizacji umowy nr 342-06/10 z dnia 9 czerwca 2010 r.
„Budowa boiska Orlik-2012”

W naradzie udział wzięli:

1. Przedstawiciele Zamawiającego:

- Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,
- Maria Majewska – kierownik referatu infrastruktury i rozwoju gospodarczego,
- Agnieszka Sadecka – inspektor ds. zamówień publicznych.

2. Przedstawiciele Wykonawcy:

- Jarosław Jama – pełnomocnik Konsorcjum MARDO-HAP
- Jarosław Stefański – przedstawiciel Firmy MARDO
- Maciej Demel – przedstawiciel Firmy HAP
- Jarosław Łukasiewicz – kierownik robót ziemnych

przy udziale inspektora nadzoru – Zbigniewa Klinickiego.

W trakcie narady ustalono:

- poinformowano Wykonawcę o braku zapewnienia otrzymania dofinansowania na realizację inwestycji od Marszałka Województwa oraz z Ministerstwa Sportu;
- Wykonawca poinformował o stanie zaawansowania prac na dzień 31.12.2010r., wg Wykonawcy zaawansowanie prac wynosi w granicach 60% inwestycji, natomiast wg oceny inspektora nadzoru – w granicach 34,51% (stan na budowie na dzień 25.11.2010r.). Rozbieżność jest wynikiem zaawansowania prac nad wykonaniem trybun, dostawą siedzisk i wykonaniem budynku zaplecza oraz instalacji elektrycznych (słupy, oprawy i żarówki);
- Zamawiający poinformował Wykonawcę o naliczaniu kar umownych oraz o pozostałych konsekwencjach nie wykonania przedmiotu umowy;
- Zamawiający poinformował Wykonawcę o możliwości dalszego wykonywania prac, a Wykonawca zobowiązał się do kontynuowania robót budowlanych (w załączeniu zobowiązanie Wykonawcy);
- Wykonawca zobowiązał się do dostarczenia nowego harmonogramu prac do dnia 31.01.2011 r.;
- ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.05.2011 r.;
- Zamawiający rozezna kwestie związane z podwykonawstwem, zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, stawką podatku VAT oraz płatnością pośrednią.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (2 egz.-Zamawiający, 1 egz. - Wykonawca).

Podpisy uczestników narady:

Przedstawiciele Zamawiającego

- WOJT**
1. *Waldemar Moczowski*
Kierownik Referatu Infrastruktury
i Rozwoju Gospodarczego
2. *Małgorzata Małysiak*
3. **INSPEKTOR**
ds. zamówień publicznych
A. S. Tech
mgr Agnieszka Sadecka

GMINA DRZYCIM

ul. Podgórna 10
86-140 DRZYCIM
NIP 559-10-05-396

Przedstawiciele Wykonawcy

- PEŁNOMOCCNIK KONSORCJUM**
1. *Jarosław Jama*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *Jarosław Eulasiak*

Inspektor Nadzoru

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
mgr inż. Zbigniew Klimiński
Urządzenia publicznego kierowania
i nadzoru nad budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
UAN-KZ-7210/237/87

Załączniki:

1. Zobowiązanie Wykonawcy odnośnie wykonania przedmiotu umowy.

Załącznik nr 1 do protokołu z narady z dnia 12.01.2011 r.

Drzycim, dnia 12.01.2011 r.

Gmina Drzycim
ul.Podgórna 10
86-140 Drzycim

dotyczy: realizacji umowy nr 342-06/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. na „Budowe boiska ORLIK-2012”

ZOBOWIĄZANIE

Konsorcjum MARDO-HAP reprezentowane przez Lidera Konsorcjum: P.W. MARDO Mariola Stefańska z siedzibą w Puszczykowie przy ul. Wydmowej 10 reprezentowane przez pełnomocnika konsorcjum Jarosława Jama, zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy nr 342-06/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. - „Budowa boiska ORLIK-2010” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2011 r.

PEŁNOMOCNIK KONSORCJUM

Jarosław Jama

Drzycim, dnia 11 marca 2011 r.

WÓJT GMINY
Drzycim

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ

Dotyczy: sprawozdania z dokonanej kontroli nr 1/2011 niezakończonych (rozpoczętych w 2010 r.) inwestycji, dokumentów przetargowych, umów, protokołów odbioru, płatności i dotacji.

Odmawiam podpisania sprawozdania z dokonanej w dniu 10.03.2011 r. kontroli niezakończonych (rozpoczętych w 2010 r.) inwestycji, dokumentów przetargowych, umów, protokołów odbioru, płatności i dotacji.

Powodem odmowy jest rozbieżność pomiędzy zapisami sprawozdania a stanem faktycznym.

WÓJT

Waldemar Woczyński

Drzycim, dnia 14 marca 2011 r.

KOMISJA REWIZYJNA

Dotyczy: sprawozdania z dokonanej kontroli nr 1/2011 niezakończonych (rozpoczętych w 2010 r.) inwestycji, dokumentów przetargowych, umów, protokołów odbioru, płatności i dotacji.

W związku z odmową podpisania sprawozdania z dokonanej w dniu 10.03.2011 r. kontroli niezakończonych (rozpoczętych w 2010 r.) inwestycji, dokumentów przetargowych, umów, protokołów odbioru, płatności i dotacji składam następujące wyjaśnienia dot. zadania „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu – budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej”:

1. Odnośnie braku dokumentu stwierdzającego nie zakończenie prac w terminie i przedłużającego termin obowiązywania umowy.


Informuję, że Wykonawca Firma Inter-Invest Świecie sp. z o.o. zwróciła się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy pismem z dnia 23.09.2010 r., na które otrzymała negatywną odpowiedź, ze względu na niewystarczające uzasadnienie (odpowiedź – pismo Nr 341-15/02/01/10 z dnia 08.10.2010r.). Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie przedłużył terminu wykonania przedmiotu umowy. Wobec czego Wykonawcę wiązał tylko jeden termin zakończenia prac tj. 30.10.2010r. Wykonawca powyższego terminu nie dotrzymał, wobec czego zgodnie z założeniami umowy Zamawiający rozpoczął procedurę naliczania kar umownych, o czym zawiadomił Firmę.

2. Odnośnie braku przy realizowaniu inwestycji pisemnego harmonogramu etapowego realizowania zadania.

Informuję, że Wykonawca przedłożył w formie pisemnej w dniu 27.04.2010 r. harmonogram rzeczowo – finansowy prac budowy. W załączeniu kserokopia harmonogramu.

3. Odnośnie zapisów sprawozdania dot. braku korespondencji z Wykonawcą odnośnie terminu realizacji inwestycji ze strony Zamawiającego, informuję, że Zamawiający

zwracał się do Wykonawcy kilkakrotnie w formie pisemnej o wyjaśnienie stanu zaawansowania robót niezgodnego z przedłożonym harmonogramem prac w obawie o terminową realizację inwestycji. W załączeniu kserokopie pism kierowanych do Wykonawcy wraz z otrzymanymi odpowiedziami.

WOJT

Waldemar Moczyński

Załączniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
2. Pismo nr UG-7015/86/10 z dnia 09.07.2010 r.
3. Pismo nr UG-7015/87/10 z dnia 22.07.2010 r. wraz z odpowiedzią.
4. Pismo nr UG-7015/92/10 z dnia 07.09.2010 r. wraz z odpowiedzią.
5. Protokół z narady z dnia 09.09.2010 r.



INTER - INVEST

ul. Wojska Polskiego 7A
86-105 Świecie
tel. (52) 56 22 375
fax (52) 56 20 329

ŚWIECIE Sp. z o.o.

WYKONUJEMY

AUDYTY TECHNICZNE
MASZYN I URZĄDZEŃ Z
OKREŚLENIEM STANU I
PROGNOZY PRACY.

KONSTRUKCJE
STALOWE

RUROCIĄGI
PRZEMYSŁOWE ORAZ
ICH ELEMENTY ZE
STALI
KWASOODPORNEJ
I ZWYKŁEJ JAKOŚCI

PRODUKCJA, MONTAZ
NA OBIEKTACH

INSTALACJE OLEJU
OLEJU TERMICZNEGO,
PARY WODY GORĄCEJ

INSTALACJE ZREBKÓW
PYŁU, TROCIN

ZBIORNIKI, CYKLONY,
WANNY ZE STALI
KWASOODPORNYCH
I ZWYKŁEJ JAKOŚCI

INSTALACJE
CIEPŁOWNICZE
POMPY CIEPŁA,
INSTALACJE SOLARNE

WENTYLACJE
KLIMATYZACJE

REMONTY I
MODERNIZACJE
URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH KOTŁÓW
PAROWYCH I WODNYCH

REMONTY ARMATURY
PAROWEJ, WODNEJ
RÓŻNYCH TYPÓW I
WIELKOŚCI

REMONTY POMP

WYKONANSTWO
URZĄDZEŃ ORAZ ICH
ELEMENTÓW
DLA PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO

DIAGNOSTYKA
URZĄDZEŃ
WIRUJĄCYCH

WIERCENIE I CIĘCIE
STROPÓW, POSADZEK
ORAZ PŁYT
ŻELBETONOWYCH

NIP - 559-18-67-761
REGON - 093144560
KRS - 0000173470



Świecie, dnia 26.04.2010r

URZĄD GMINY w Drzycimiu

Data wpływu 27.04.2010

Nr w rej: 1127

Z. Budmanis
P. Sadecka

Gmina Drzycim

ul. Podgórna 10

86-140 Drzycim

Wójt Gminy

Pan Waldemar Moczyński

Dotyczy : Umowy nr 342-01/10 z dnia 08.03.2010r na wykonanie zadania – Budowa Wielozadaniowych Boisk Sportowych w Drzycimiu -budowa budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych .

W związku z tym iż w powyższej umowie nie zostały jednoznacznie określone warunki rozliczenia za wykonane etapy robót w załączeniu przedstawiamy Państwu harmonogram rzeczowo – finansowy prac budowy .

Prosimy o zaakceptowanie przedstawionych warunków finansowych

W załączeniu :

1. Harmonogram rzeczowo finansowy budowy

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Zbigniew Baran

INTER-INVEST ŚWIECIE

Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 7A, 86-100 Świecie

Telefon: +48 (52) 562 23 75, Fax: +48 (52) 562 03 29 Mobile: +48 508 181 078

email: biuro@inter-invest.eu prezes@inter-invest.eu inter_invest@poczta.onet.pl

Web Site: <http://www.inter-invest.eu>

Scopcekkurk pm 1

BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO – DRZYCIM
 Harmonogram rzeczowy – finansowy

Lp	Zakres rzeczowy	Termin	Marzec – Październik 2010										Ogółem 2010		
			III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X					
		Wartość NETTO													
		430 339,02													
1	Roboty ziemne	945,80													945,80
2	Roboty fundamentowe	27 079,33	18 955,53	8 123,80											27 079,33
3	Roboty murowe	63 250,64		37 950,38	25 300,26										63 250,64
4	Stropy, wieńce i elementy monolityczne	12 837,33		2 567,47	10 269,86										12 837,33
5	Konstrukcja dachowa i pokrycie dachu	69 401,76			27 760,70	13 880,35									69 401,76
6	Podłoga i posadzki	51 509,60			25 754,80	15 452,88									51 509,60
7	Stolarka okienna i drzwiowa	40 157,60				28 110,32	12 047,28								40 157,60
8	Roboty wykończeniowe	43 468,45				21 734,23	10 867,11	10 867,11							43 468,45
9	Instalacje Sanitarne - roboty ziemne	1 763,65		1 763,65											1 763,65
10	Inst. Sanitarne - zewnętrzne	9 467,44		9 467,44											9 467,44
12	Instalacje Wodno – Kanalizacyjne	29 500,17				11 800,07	17 700,10								29 500,17
13	Instalacja CO	30 893,62										21 625,53	9 268,09		30 893,62
16	Instalacje Elektryczne – przyłącze	5 367,57			5 367,57										5 367,57
17	Oświetlenie terenu	25 153,14										12 576,57			25 153,14
18	Instalacje elektryczne wewnętrzne	9 610,77					9 610,77								9 610,77
20	Mur oporowy	9 932,15		9 932,15											9 932,15
Fakturowanie			19 901,33	138 503,28	171 804,22	100 130,19	430 339,02								

PREZES ZADANIU
 mgr inż. Zbigniew Baran

INTER-INVEST ŚWIECIE
 Sp. z o.o.
 ul. Wojska Polskiego 7A, 86-100 Świecie

URZĄD GMINY
86-140 DRZYCIM
ul. Podgórna 10
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (052) 33 17 079

Załącznik nr 2

Drzycim 09.07.2010r.

UG-7015/86/10


INTER-INVEST
Sp.zo.o.
Świecie

Proszę o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia robót budowlanych dotyczących budowy budynku zaplecza sportowego, zadania pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”.

Według harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez wykonawcę zakres robót na dzień dzisiejszy powinien być na etapie wykonania konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem.

Wykonano dopiero fundamenty wraz z murami pierwszej kondygnacji bez stropu.

Zaawansowanie robót na dzień dzisiejszy powoduje obawy czy zadanie zostanie wykonane w terminie określonym umową nr 342-01/10 z dnia 08 marca 2010r. Zadanie to jest zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy unijnych- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 053 „Odnowa i rozwój Wsi” Działanie 313, 322, 323. Opóźnienie wykonania inwestycji spowoduje brak możliwości zakończenia działania i rozliczenia w wyznaczonym terminie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, co skutkuje nie otrzymaniem dofinansowania.

W O S T

Waldemar Moczyński

WÓJT GMINA
DRZYCIM

Drzycim 22.07.2010r.

UG-7015/87/10

INTER – INVEST
Sp. zo.o.
Świecie

Z uwagi na brak odpowiedzi na nasze pismo UG-7015/86/10 z dnia 09.07.2010r. ponawiam prośbę o wyjaśnienie przyczyn opóźnienia robót budowlanych dotyczących budowy budynku zaplecza sportowego, zadania pod nazwą „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Tempo prac nadal jest niezadowolające. Na dzień dzisiejszy na budowie pracuje trzech pracowników co nie gwarantuje terminowego zakończenia robót.

Zobowiązuję wykonawcę do przyspieszenia prac.

W związku z powyższym proszę wykonać aktualny harmonogram rzeczowy dotyczący zakresu i czasu wykonania robót budowlanych na w/w budowie i przesłać go do Urzędu Gminy w Drzycimiu w terminie do 30.07.2010r.

WÓJT

Waldemar Moczyński



INTER - INVEST

ul. Wojska Polskiego 7A
86-105 Świecie
tel. (52) 56 22 375
fax (52) 56 20 329

ŚWIECIE Sp. z o.o.

WYKONUJEMY

AUDYTY TECHNICZNE
MASZYN I URZĄDZEŃ Z
OKREŚLENIEM STANU I
PROGNOZY PRACY.

KONSTRUKCJE
STAŁOWE

RUROCIĄGI
PRZEMYSŁOWE ORAZ
ICH ELEMENTY ZE
STAŁI
KWASOODPORNEJ
I ZWYKŁEJ JAKOŚCI

PRODUKCJA, MONTAZ
NA OBIEKTACH

INSTALACJE OLEJU
OLEJU TERMICZNEGO,
PARY, WODY GORĄCEJ

INSTALACJE ZRĘBKÓW
PYŁU, TROCIN

ZBIORNIKI, CYKLONY,
WANNY ZE STAŁI
KWASOODPORNYCH
I ZWYKŁEJ JAKOŚCI

INSTALACJE
CIEPŁOWNICZE
POMPY CIEPŁA
INSTALACJE SOLARNE

WENTYLACJE
KLIMATYZACJE

REMONTY I
MODERNIZACJE
URZĄDZEŃ
POMOCNICZYCH KOTÓW
PAROWYCH I WODNYCH

REMONTY ARMATURY
KOTŁOWEJ, WODNEJ
RÓŻNYCH TYPÓW I
WIELKOŚCI

REMONTY POMP

WYKONANSTWO
URZĄDZEŃ ORAZ ICH
ELEMENTÓW
DLA PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO

DIAGNOSTYKA
URZĄDZEŃ
WIRUJĄCYCH

WIERCENIE I CIĘCIE
STROPÓW, POSADZEK
ORAZ PŁYT
ŻELBETONOWYCH

NIP - 559-18-67-761
REGON - 093144560
KRS - 0000173470



Świecie 04.08.10

Wójt Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
tel. 52 33 17 079

URZĄD GMINY w Drzycimiu

Data wpływu 11.08.2010r.

Nr w rej. 2085

p. M. Majewski
p. S. Szwedowski

**Dotyczy : Umowy nr 342-01/10 z dnia 08.03.2010r na
wykonanie zadania „Budowy wielozadaniowych boisk
sportowych w Drzycimiu”**

W nawiązaniu do otrzymanego faxu przedstawiamy uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy dla budowy zaplecza boiska sportowego w Drzycimiu.

W obecnej chwili kończymy roboty murowe.

W 32 tygodniu montujemy strop i wykonujemy wieniec stropu.

W chwili obecnej prace następują zgodnie z harmonogramem.

Z poważaniem

INTER-INVEST ŚWIECIE Sp. z o.o.
Dyrektor Techniczny

Andrzej Sudhowski

Telefon: +48 (52) 562 23 75, Fax: +48 (52) 562 03 29 Mobile: +48 508 181 078

email: biuro@inter-invest.eu prezes@inter-invest.eu inter.invest@poczta.onet.pl

Web Site: <http://www.inter-invest.eu>

BUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO – DRZYCIM
 Harmonogram rzeczowo – finansowy

Lp	Zakres rzeczowy	Termin	Ogółem 2010						
			V	VI	VII	VIII	IX	X	
		Wartość NETTO							
		430 339,02							
1	Roboty budowlane	945,80	945,80						945,80
2	Roboty ziemne	27 079,33	18 955,53	8 123,80					27 079,33
3	Roboty fundamentowe	63 250,64		37 950,38	25 300,26				63 250,64
4	Roboty murowe	12 837,33			2 567,47	10 269,86			12 837,33
5	Stropy, wieńce i elementy monolityczne	69 401,76			34 700,88	34 700,88			69 401,76
6	Konstrukcja dachowa i pokrycie dachu	51 509,60		25 754,80	15 452,88	10 301,92			51 509,60
7	Podłoga i posadzki	40 157,60				28 110,32	12 047,28		40 157,60
8	Stolarka okienna i drzwiowa	43 468,45				21 734,23	21 734,23		43 468,45
9	Roboty wykończeniowe	1 763,65		1 763,65					1 763,65
10	Instalacje Sanitarne - roboty ziemne	9 467,44		9 467,44					9 467,44
11	Inst. Sanitarne - zewnętrzne	29 500,17			11 800,07	17 700,10			29 500,17
12	Instalacja Wodno – Kanalizacyjne	30 893,62				21 625,53	9 268,09		30 893,62
13	Instalacja CO	5 367,57					5 367,57		5 367,57
16	Instalacja Elektryczna – przyłącze	25 153,14					12 576,57		25 153,14
17	Oświetlenie terenu	9 610,77					9 610,77		9 610,77
18	Instalacje elektryczne wewnętrzne	9 932,15					9 932,15		9 932,15
20	Mur oporowy								
	Fakturowanie		19 901,33	19 354,89	75 505,25	123 597,87	148 930,08	43 049,59	430 339,02

INTER-INVEST SKŁADNIE S.A. z o.o.
 Dyrektor Techniczny
Andrzej Sułkowski

Wojciech Mrzy

GMINA DRZYCIM
ul. Podgórna 10
86-140 DRZYCIM
NIP 559-10-05-396

Drzycim, 07.09.2010r.

U.G. 7015-92/10

INTER – INWEST

Sp. z o.o.

Świecie

Zwołuję w trybie pilnym w dniu 09.09.2010r. o godz. 10⁰⁰ naradę roboczą dotyczącą stanu zaawansowania prac budowlanych zadania inwestycyjnego „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Proszę o obowiązkowe przybycie.

WOJT
Waldemar Moćzyński

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Inspektor nadzoru Antoni Kolano

INTERFAX

Sep. 07 2010 03:00PM

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	052 562 03 29	Sep. 07 02:59PM	01'14	TX	01	OK

P R O T O K Ó Ł OGŁĘDZIN OBIEKTU BUDOWLANEGO

W dniu 09.09.2010 r. na terenie obiektu „Wielozadaniowe
boiska sportowe nr 14 „Drzyca”

dokonano oględzin obiektów etapu realizacji projektu – budowa
budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej
i sanitacyjnej

stanowiącego własność Gminy Drzyca

w celu instalacji stołu zaawansowanie prac

Przy oględzinach byli obecni:


1. Zbigniew Boncki - prezes Wykonawcy
2. Antoni Kolomo - Inspektor Nadzoru
3. Melina Majewska - kier. Referatu Infr. i Pos. Gm. M.G. Drzyca
4.
5.

1. Podczas oględzin stwierdzono:

- Budynki zaplecza sportowego:
- wykonany strop nad portalem
 - trzyna prace przy murowaniu ścian poddasza
budynku
 - przygotowany wykop pod murki oporowe
 - " " " " pod prześwidy obiektów boiska
 -

Uwagi, wnioski, zalecenia osób obecnych:

- Zawiadanie prac na dzień 09.09.2010 r. i skierowanie do przedstawicieli w dniu 11.08.2010 r. Skonsumowanie robót stawa realnie zagrożenie, że roboty - zada nie zlecenie umowy z dnia 08.09.2010 r.
 - z dnia nr. 342-01/10 nie dostano wykonanie i terminie umownym tj. do dnia 30 października 2010 r.
 - Zobowiązuje się wykonawca do podjęcia natychmiastowych działań w celu przyspieszenia prac.
 - Wykonawca ma, pisemnie w ten sposób do dnia 15.09.2010 r. przedstawić przychylny sposób realizacji w budowie i określi realny termin wykonania.
2. Poprawki i skreślenia




Protokół spisano na podstawie stanu faktycznego.

Protokół spisano w 2... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i odczytano wszystkim obecnym i podpisano.

Nie był obecny przy odczytaniu protokołu:




.....
z powodu
.....
z powodu
.....
z powodu



Odmówił podpisania protokołu:

.....
z powodu
.....
z powodu
.....
z powodu

Podpisy osób obecnych przy oględzinach obiektu budowlanego:

- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4.
- 5.