

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia 29.06.2011r. do dnia 05.09.2011r.

I. Inwestycje:

1. Budowa zespołu boisk „Moje boisko ORLIK 2012”
Budowa została zakończona. W dniu 26.07.2011r. obiekt został przejęty od Wykonawcy protokołem odbioru – przekazania do eksploatacji.
2. Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim.
W dniu 29 sierpnia 2011r. zostały rozpoczęte prace w ramach, wykonania zastępczego, w budynku zaplecza sportowego nakazane Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Od wykonania tych prac uzależnione jest wykonywanie dalszych prac budowlanych na tym obiekcie. Zakończenie prac ma nastąpić w dniu 30.09.2011r.
Wykonawcą prac jest Firma EKO-MUR Marek Saganowski Luskowo 13/8, 86-120 Pruszcz. Wartość robót 39.019,02 zł.
Na wykonanie dalszych prac tj. dokończenie budowy budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi (etap I) oraz wykonanie: małego boiska sportowego, parkingu (utwardzenie terenu), zieleni na terenie obiektu, widowni z zadaszeniem oraz ogrodzenia terenu (II etap).”został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.07.2011r. Wpłynęły dwie oferty . Wartość wykonania robót zaproponowana przez obie firmy przekracza wartość środków, które gmina zabezpieczyła w budżecie. Przetarg nie został zakończony.
3. Budowa chodnika w miejscowości Jastrzębie.
Zadanie , budowę chodnika (207,5m²) z kostki betonowej pol- bruk przy drodze gminnej nr 030514C Jastrzębie – Drzycim, wykonano w terminie od dnia 15.06.2011 do dnia 26.08.2011 r.
Wartość wykonanych robót: 23 225,48 zł brutto
Wykonał: Zakład Instalacyjno – Budowlany Maciej Leszczyński
ul. Kolejowa 13/1, 86 - 140 Drzycim.
Koszt wykonania chodnika częściowo pokryto z funduszu sołectkiego sołectwa Jastrzębie.

II. Remonty:

1. Remont w budynku komunalno – użytkowym w miejscowości Gacki .
Zakres prac:
-położenie na ścianach tynku mozaikowego wraz z cokolikiem”
Wartość wykonanych robót: 6.897,89 zł brutto
Wykonano w terminie od 06.07.2011 do dnia 16.08.2011 r.
Wykonał: Zakład Remontowo – Budowlany Kazimierz Aniszewski
ul. Ks. Semraua 15 86-150 Osie

Zrealizowano z Funduszu Sołeckiego, sołectwa Gacki.

3. „Utwardzenie placu (182 m²) kostką brukową przed budynkiem komunalnym – użytkowym w miejscowości Gródek”
Wartość wykonanych robót: 21.692,58 zł brutto
Wykonano w terminie od dnia 06.07.2011 r. – w trakcie realizacji
Wykonawca: Zakład Instalacyjno – Budowlany Maciej Leszczyński
ul. Kolejowa 13/1 86- 140 Drzycim
Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gródek
4. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krakówek, gmina Drzycim”
Wartość wykonanych robót: 4.775,30 zł brutto
Wykonano w terminie: od dnia 03.08.2011 – w trakcie realizacji
Wykonał: Zakład Remontowo – Budowlany Kazimierz Aniszewski
ul. Ks. Semraua 15B 86-150 Osie
Zadanie realizowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Krakówek
5. Remont nawierzchni dróg gminnych (ul. Osiedlowa w miejscowości Gródek i droga gminna Wery – Sierosław)
Wartość wykonanych robót: 1.581,90 zł brutto
Wykonano w terminie od 02.08.2011 do dnia 24.08.2011 r.
Wykonał: Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
6. Remont nawierzchni drogi gruntowej w Drzycimiu (ul. Polna)
Wartość wykonanych robót: 585,48 zł brutto
Wykonano w terminie od 02.08.2011 r. do dnia 16.08.2011 r.
Wykonał: Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

KUPIONO

1. Działki: nr 163/2 o powierzchni 0,0126 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Biechowo.

- poprzedni właściciel: Anna Szczepaniak
- wartość nieruchomości 3.150,00 zł
- przeznaczenie: pod drogę.

IV. Realizacja zamówień publicznych

W podanym okresie wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

„BUDOWĘ WIELOZADANIOWYCH BOISK SPORTOWYCH W DRZYCIMIU – dokończenie budowy budynku zaplecza sportowego wraz z instalacjami elektrycznymi i

sanitarnymi (etap I) oraz wykonanie: małego boiska sportowego, parkingu (utwardzenie terenu), zieleni na terenie obiektu, widowni z zadaszeniem oraz ogrodzenia terenu (II etap).”

- a) Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2012r.
(etap I do 15.12.2011 r., etap II do 31.08.2012 r.)
- b) Postępowanie rozpoczęto dnia 08.07.2011 r.
- c) Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert miało miejsce dnia 26.07.2011 r.
- d) Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma STAWBUD Krzysztof Stawski, Jedwabno 91, 87-162 Lubicz z ceną 1.248.980,45 zł brutto.
- e) Ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, umowa z Wykonawcą nie może zostać podpisana do czasu zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie.

Pozostałe zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.

Dane do informacji podali:

- 1. Joanna Sawińska
- 2. Agnieszka Sadecka
- 3. Joanna Barwik.

Sporządziła:
Kierownik Referatu Infrastruktury
i Rozwoju Gospodarczego

inż. Maria Majewska

